

## Fertigstellungsanzeige

### Eigentümer:

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_ Plz / Ort: \_\_\_\_\_

### Betr. Liegenschaft:

Plz / Ort: \_\_\_\_\_ Strasse: \_\_\_\_\_ Nr: \_\_\_\_\_

Wohnungen total: \_\_\_\_\_ Erschlossene Wohnungen: \_\_\_\_\_ Anzahl Steckdosen: \_\_\_\_\_

### Messprotokoll:

Pegel am HAK	295.25 MHz	999.25 MHz	1170 MHz *
dBuV			

\*Messpunkt nur in 1,2GHz Netzen (Arch, Lengnau, Lommiswil, Pieterlen, Romont, Safnern)

Dose	Stockwerk / Standort	295.25 MHz	999.25 MHz	1170 MHz
Frequenz		295.25 MHz	999.25 MHz	1170 MHz
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Gemessene Pegel an den Dosen sollten im Bereich von 63-74 dBuV liegen

Der Unterzeichnete bestätigt, dass die Installation ordnungsgemäss ausgeführt und eine entsprechende Schlusskontrolle durchgeführt wurde.

Datum: \_\_\_\_\_

Installationsfirma: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_